CNADNR - S.A.
INTRARE / IESIRE Nr. 77/19130
Data 23.05.2008

SE APROBA
DIRECTOR GENERAL
Ing. Dorin Gavril DEBUCEAN

AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE

**INVESTITOR**
**GUVERNUL ROMANIEI**
**MINISTERUL TRANSPORTURILOR CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI**
**COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE**

# PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

**Nr. ..... Din 27.05.2008**

**CONTRACT ISPA 2000/RO/16/P/PT/003/02**

**Privind lucrarea: "Construirea autostrazii Bucuresti – Constanta, sectorul 4 Drajna - Fetesti, km 97+300 – km 133+900"**

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiilor de construire nr. 37 eliberata la data de 21.10.2003 si nr.25 eliberata la data de 19.06.2006 de catre Consiliul Judetean Calarasi, precum si in baza autorizatiei de construire nr.29 eliberata la data de 12.11.2003 si nr.11 eliberata la data de 01.07.2005 de catre Consiliul Judetea Calarasi.

2. In conformitate cu Decizia Directorului General Adjunct la Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, nr.442 din data de 23.05.2008, Comisia de Receptie la Terminarea Lucrarilor si-a desfasurat activitatea in data de 27.05.2008, fiind formata din:

| | | |
|---|---|---|
| Presedinte: | **Petre Dumitru** | Director DCPM, CNADNR |
| Membri: | **Gabriel Iancu** | Director Adjunct DIA, CNADNR |
| | **Daniel Niculescu** | Director Adjunct Intretinere, DRDP Constanta |
| | **Marian Raicu** | Sef Serviciu Intretinere Lucr. de Arta, CNADNR |
| | **Demis Ionita** | Dispecer Constanta, CNADNR |
| | **Manuela Avram** | Sef Sectie Fetesti, DRDP Constanta |
| | **Marius Pistea** | Sef Proiect Autostrazi ISPA, CNADNR |
| | **Cristian Arsin** | Serv. Implementare Contracte ISPA Autostrazi, CNADNR |
| | _____ | Consiliul Judetean Calarasi |
| | _____ | Consiliul Judetean Ialomita |
| Secretar: | **Daniela Epure** | Serv. Implementare Contracte ISPA Autostrazi, CNADNR |

3. Au mai participat la receptie in calitate de invitati:

| | |
|---|---|
| **Gheorghe Micu** | Directia Generala Relatii Financiar Externe, MT |
| **Valentin Dragana** | Directia Generala Relatii Financiar Externe, MT |
| **Doru Calinescu** | Directia Calitate si Protectia mediului |
| **Ene Constantin** | ISC Calarasi |
| **Rusu Sterie** | ISC Ialomita |
| **Florin Trifan** | ISC Ialomita |
| **Bogdan Oprea** | Inginer Cantitati, Louis Berger |
| **Adrian Scrieciu** | Inginer Rezident, Louis Berger |
| **Romeo Cocias** | Director Tehnic, Arcadis Eurometudes |
| **Adrian Otelea** | Inginer, Arcadis Eurometudes |
| **Cristian Becheru** | Manager Proiect, Astaldi – Max Bogl – CCCF JV |

4. Constatarile comisiei de receptie

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1 – Completarea cu breviarele de calcul pentru poduri si pasaje, si detalii la rosturi.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 2 - Nu au fost executate.

4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3, nu respecta prevederile proiectului.

4.4 Valoarea declarata a investitiei este de ..... lei urmand a se corecta prin regularizare pana la incheierea contractului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

***ADMITEREA RECEPTIEI***

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: lucrarile executate respecta documentatia de executie si impreuna cu lucrarile realizate de la preluarea din 26.04.2007, asigura conditiile de functionare a proiectului sub aspectul circulatiei traficului rutier si a activitatilor de intretinere aferente.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: realizarea lucrarilor prezentate in anexa 2 si 3 corespunzator responsabilitatilor Proiectantului, Consultantului si Antreprenorului.

8.Prezentul process verbal continand ..... file si 2 anexe, in total ..... file numerotate si a fost incheiat astazi 27.05.2008 la Fetesti, in 4 exemplare.

Semnatura:

| | | |
|---|---|---|
| Comisia de receptie | | |
| Petre Dumitru | Presedinte comisie | |
| Gabriel Iancu | Membru comisie | |
| Daniel Niculescu | Membru comisie | |
| Marian Raicu | Membru comisie | |
| Demis Ionita | Membru comisie | |
| Manuela Avram | Membru comisie | |
| Marius Pistea | Membru comisie | |
| Cristian Arsin | Membru comisie | |
| | Membru comisie | |
| | Membru comisie | |
| Daniela Epure | Secretar | |
| Invitati: | | |
| Gheorghe Micu | Observator | |
| Valentin Dragana | Observator | |
| Doru Calinescu | Observator | |
| Rusu Sterie | Observator | |
| Trifan Florin | Observator | |
| Ene Constantin | Observator | |

| | | |
|---|---|---|
| Bogdan Oprea | Louis Berger SA | |
| Adrian Scrieciu | Louis Berger SA | |
| Romeo Cocias | Arcadis Eurometudes | |
| Adrian Otelea | Arcadis Eurometudes | |
| Cristian Becheru | Astaldi – Max Bogl – CCCF JV | |

Procesul Verbal la terminarea lucrarilor

nr. ..... din data de 27.06.2008

privind lucrarea „Construirea autostrazii Bucuresti – Constanta, sectorul 4 Drajna - Fetesti , km 97+300 - km 133+900"

- lipsa parapet direc ional (furt)
- lipsa parapet mana curenta, scari de acces (furt)
- lipsa vegetatie pe t aluzuri si tendinte de ravenare
- lipsa prelungitoare le guri de scurgere (furt)
- lipsa platbanda rigi lizare parapet directional (furt)
- tasari locale a sferturilui de con calea 2 Constanta

- Pasaj peste autostrada – N od Rutier Fetesti km 142+878
  - exfolieri locale ale p otectiei grinzilor
  - degradari bordura c siu
- Pasaj peste autostrada km 143+389
  - rigola sparta cu umpl utura sub rigola spalata
  - infiltratii la rostrui de dilatatie cu stationarea apei pe bancheta cuzinetilor

2. Podete

- Sectoarele podetelor de la km 108+713, 128+394, 129+314, 140+819, 126+300, care au prezentat tasari ale sistemului rutier ca uzate de tasarea fundatiilor, prezinta linia rosie conform proiect, dar se impune expertizarea acestor lucrari de un expert tehnic autorizat pentru identificarea cauzelor aparitiei acestor neconformit ti, iar proiectatntul va elabora solutia tehnica corespunzatoare pentru asigurarera stabilitatii structu ale si a sigurantei in exploatare.
- Sectoarele care nu asigura s curgerea apelor, respectiv nu asigura descarcarea apelor colectate de santuri la decantoare. Se impune realizarea unei expertize tehnice pentru identificarea cauzelor aparitiei acestor neconformitati, iar Proiectantul va elabora o solutie corespunzatoare pentru asigurarea descarcarii apelor colectate de santuri la decantoare (separatoare), care in prezent sunt infundate.

3. Racordarile rampelor la podu i si pasaje prezinta denivelari in limitele de toleranta. In perioada de garantie se va urmari evolutia acestor denivelari si se va intrveni dupa caz.

4. Parapet directional care prezir ta deformatii in urma accidentelor rutiere:

| | | | |
|---|---|---|---|
| calea 1, median | km 131+400 | calea 2, median | km 139+600 |
| | km 133+300 | | km 138+700 |
| | km 111+450 | | km 120+800 |
| | km 109+300 | | km 116+900 |
| calea 1, marginal | km 136+200 | | km 113+500 |
| | km 129+950 | | km 111+500 |
| | km 123+700 | calea 2, marginal | km 140+100 |
| | km 122+900 | | km 138+500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | km 120+200 | | km 137+000 |
| | km 119+900 | | km 132+050 |
| | km 109+900 | | km 127+600 |
| | km 109+500 | | km 113+800 |
| | | | km 113+200 |

Termen – 25 August 2008

5. Investitorul CNADNR va prezenta la Consiliile Judetene Calarasi si Ialomita, emitentii autorizatiilor de construire, situatia exproprierilor pentru parcari si pasaje (harti funciare in coordonate STEREO 70).

Termen – 30 Iunie 2008

6. Urmarirea speciala privind comportarea in exploatare a lucrarilor executate in cadrul proiectului. In programul de urmarirespeciala vor fi cuprinse si masuratorile de monitorizare efectuate in perioada de executie la pasajul de la km 131+735.