PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 110 / 2022

Întocmit astăzi, **25/02/2022**, privind cererea **6194** din **15/02/2022**
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr **....** din **.....**

1. Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA

2. Executant: Dumitrescu Vicentiu-Florentin

3. Denumirea lucrărilor recepționate: RIDICARE TOPOGRAFICA - STUDIU DE FEZABILITATE

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară MEHEDINTI conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
8	28.01.2022	act administrativ	PRIMARIA ORASULUI
19/2022	15.02.2022	inscris sub semnatura privata	DUMITRESCU VICENTIU-
4	10.01.2022	act administrativ	CONSILIUL JUDETEAN
19/2022	15.02.2022	inscris sub semnatura privata	DUMITRESCU VICENTIU-
19/2022	15.02.2022	inscris sub semnatura privata	DUMITRESCU VICENTIU-

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 110 au fost recepționate 1 propuneri:

* Pentru ridicarea topografica s-au realizat determinari in mod RTK-cinematic in timp Real. Receptia tehnica a documentatiei s-a realizat prin analizarea aspectelor tehnice (continutul topografic al acesteia, metodele si mijloacele de masurare, precizii, incadrarea in sistem national de proiectie Stereografic 1970, determinarea coordonatelor planimetrice ale punctelor caracteristice si determinarea ariilor). Modul de determinare a coordonatelor punctelor de detaliu si ale punctelor din reteaua de ridicare, dupa cum este descris in memoriu tehnic, ar putea sa asigure precizii de determinare a punctelor, astfel incat sa nu fie depasite erorile mentionate in art.36 din Ordinul nr.700/2014. Analizand pozitia planimetrica a amplasamentului definit prin punctele ale caror coordonate au fost evidentiate in planul topografic, comparativ cu pozitiile planimetrice ale imobilelor pentru care au fost intocmite si receptionate documentatii cadastrale si pentru care au fost alocate numere cadastrale, pozitii planimetrice determinate in sistemul national de proiectie si coordonate Stereografic 1970, s-a constatat ca amplasamentul care face obiectul acestei documentatii coincide partial cu geometria imobilului anterior receptionat pentru care a fost acordat numarul cadastral 34573 UAT FILIASI, judetul DOLJ. In urma verificarii modului de utilizare a datelorinitiale pentru realizarea lucrarii , a calitatii si corectitudinii operatiunilor , a calculelor precum si calitatea produselor si a documentelor finale ,din punct de vedere al continutului , al formei de prezentare, receptia tehnica s-a finalizat cu admitere.OCPI Mehedinti nu confirma ca situatia prezentata in planul topografic corespunde realitatii din teren si institutia noastra nu se pronunta asupra solutiilor/variantelor prezentate de catre executant, acesta ramanand direct raspunzator pentru redarea realitatii din teren si a preciziilor mentionate in memoriul tehnic. Documentatia nu va putea fi folosita pentru nici-un alt scop decat acela pentru care a fost supusa receptiei - PLAN TOPOGRAFIC NECESAR PENTRU PROIECTUL– Studiul de Fezabilitate POD RUTIER pe DN6 Km 268+371, JUDETUL MEHEDINTI"

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
-	Avertizare	Receptia 1601913: Imobilul TR-88-1 se suprapune cu limita UAT-ului!
-	Avertizare	Receptia 1601913: Imobilul TR-88-1 se afla intr-o zona reglementata prin L17/2014!

Lucrarea este declarată **Admisă**

Marian Daniel Cruceru

Semnat digital de Marian Daniel Cruceru
Data: 2022.02.25 13:50:49 +02'00'

Inspector
DANIEL CRUCERU